



CRONOGRAMA

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA GAMBOA - TRECHO ENTRE A PONTE PRETA AO CAJÚ
LOCAL: BAIRROS JARDIM INTERLAGOS, PINDOBAL E CAJÚ - MARICÁ - RJ
PRAZO: 9 MESES
Io: EMOP / SCO / COMPOSIÇÃO - JUN/2018

ATENÇÃO: INFORMAMOS QUE O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO APRESENTADO NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PUBLICA 37/2018 DEVERÁ SER DESCONCIDERADO E SUSBITUITIDO PELO ARQUIVO ABAIXO:

BDI: 18%
BDI DIF.: 13%

CAT	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 488.041,21	3,0922%
02	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 87.971,20	0,5574%
03	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.024.975,97	6,4943%
04	TRANSPORTES	R\$ 1.646.721,03	10,4336%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 205.716,32	1,3034%
06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.522.481,80	22,3185%
08	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 3.323.947,79	21,0606%
09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 63.853,46	0,4046%
11	ESTRUTURAS	R\$ 320.591,65	2,0313%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.131.870,00	7,1715%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 24.516,11	0,1553%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 903.778,60	5,7264%
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 666.361,01	4,2221%
CUSTO DIRETO		R\$ 13.410.826,15	84,9712%
TOTAL BDI		R\$ 2.371.963,75	15,0288%
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 15.782.789,90	100,0000%

MÊS 1	
%	% AC
40,74839%	40,74839%
46,57617%	46,57617%
8,29543%	8,29543%
14,02964%	14,02964%
7,91584%	7,91584%
16,66667%	16,66667%
0,00000%	0,00000%
0,00000%	0,00000%
0,00000%	0,00000%
0,23483%	0,23483%
27,59118%	27,59118%
12,53991%	12,53991%
11,11111%	11,11111%
10,11166%	10,11166%
R\$ 1.595.902,72	R\$ 1.595.902,72

MÊS 2	
%	% AC
1,78364%	42,53203%
9,94134%	56,51751%
8,29543%	16,59086%
13,88278%	27,91242%
3,71720%	11,63304%
16,66667%	33,33333%
0,00000%	0,00000%
0,00000%	0,00000%
0,00000%	0,00000%
0,00000%	0,00000%
0,00000%	0,23483%
14,48176%	42,07295%
12,53991%	25,07983%
11,11111%	22,22222%
8,32714%	18,43880%
R\$ 1.314.254,60	R\$ 2.910.157,32

MÊS 3	
%	% AC
1,78364%	44,31566%
9,94134%	66,45885%
9,47907%	26,06994%
13,88278%	41,79520%
16,47630%	28,10935%
16,66667%	50,00000%
14,57175%	14,57175%
0,00000%	0,00000%
0,00000%	0,00000%
16,62753%	16,86236%
14,48176%	56,55471%
14,96955%	40,04938%
11,11111%	33,33333%
13,79211%	32,23091%
R\$ 2.176.779,01	R\$ 5.086.936,33



CRONOGRAMA

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA GAMBOA - TRECHO ENTRE A PONTE PRETA AO CAJÚ
LOCAL: BAIRROS JARDIM INTERLAGOS, PINDOBAL E CAJÚ - MARICÁ - RJ
PRAZO: 9 MESES
Id: EMOP / SCO / COMPOSIÇÃO - JUN/2018

ATENÇÃO: INFORMAMOS QUE O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO APRESENTADO NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PUBLICA 37/2018 DEVERÁ SER DESCONCIDERADO E SUSBITUITIDO PELO ARQUIVO ABAIXO:

BDI: 18%
BDI DIF.: 13%

CAT	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 488.041,21	3,0922%
02	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 87.971,20	0,5574%
03	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.024.975,97	6,4943%
04	TRANSPORTES	R\$ 1.646.721,03	10,4336%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 205.716,32	1,3034%
06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.522.481,80	22,3185%
08	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 3.323.947,79	21,0606%
09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 63.853,46	0,4046%
11	ESTRUTURAS	R\$ 320.591,65	2,0313%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.131.870,00	7,1715%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 24.516,11	0,1553%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 903.778,60	5,7264%
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 666.361,01	4,2221%
CUSTO DIRETO		R\$ 13.410.826,15	84,9712%
TOTAL BDI		R\$ 2.371.963,75	15,0288%
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 15.782.789,90	100,0000%

MÊS 4	
%	% AC
13,92108%	58,23675%
9,94134%	76,40019%
11,29720%	37,36714%
13,88278%	55,67797%
16,47630%	44,58565%
16,66667%	66,66667%
14,57175%	29,14349%
0,00000%	0,00000%
25,00000%	25,00000%
16,62753%	33,48989%
14,48176%	71,03647%
14,96955%	55,01892%
11,11111%	44,44444%
14,97040%	47,20131%
R\$ 2.362.746,79	R\$ 7.449.683,12

MÊS 5	
%	% AC
13,92108%	72,15783%
9,94134%	86,34153%
11,29720%	48,66434%
13,88278%	69,56075%
16,47630%	61,06195%
16,66667%	83,33333%
14,57175%	43,71524%
0,00000%	0,00000%
25,00000%	50,00000%
16,62753%	50,11742%
14,48176%	85,51824%
14,96955%	69,98847%
11,11111%	55,55556%
14,97040%	62,17171%
R\$ 2.362.746,79	R\$ 9.812.429,91

MÊS 6	
%	% AC
13,92108%	86,07892%
9,94134%	96,28287%
11,29720%	59,96155%
13,88278%	83,44353%
16,47630%	77,53826%
16,66667%	100,00000%
14,57175%	58,28698%
0,00000%	0,00000%
25,00000%	75,00000%
16,62753%	66,74494%
14,48176%	100,00000%
14,96955%	84,95802%
11,11111%	66,66667%
14,97040%	77,14211%
R\$ 2.362.746,79	R\$ 12.175.176,70



CRONOGRAMA

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA GAMBOA - TRECHO ENTRE A PONTE PRETA AO CAJÚ
LOCAL: BAIRROS JARDIM INTERLAGOS, PINDOBAL E CAJÚ - MARICÁ - RJ
PRAZO: 9 MESES
Io: EMOP / SCO / COMPOSIÇÃO - JUN/2018

ATENÇÃO: INFORMAMOS QUE O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO APRESENTADO NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PUBLICA 37/2018 DEVERÁ SER DESCONCIDERADO E SUSBITUITUDO PELO ARQUIVO ABAIXO:

BDI: 18%
BDI DIF.: 13%

CAT	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9	
				%	% AC	%	% AC	%	% AC
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 488.041,21	3,0922%	13,92108%	100,00000%	0,00000%	100,00000%	0,00000%	100,00000%
02	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 87.971,20	0,5574%	1,23904%	97,52192%	1,23904%	98,76096%	1,23904%	100,00000%
03	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.024.975,97	6,4943%	40,03845%	100,00000%	0,00000%	100,00000%	0,00000%	100,00000%
04	TRANSPORTES	R\$ 1.646.721,03	10,4336%	14,74128%	98,18481%	0,90759%	99,09241%	0,90759%	100,00000%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 205.716,32	1,3034%	16,45982%	93,99808%	3,00096%	96,99904%	3,00096%	100,00000%
06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.522.481,80	22,3185%	0,00000%	100,00000%	0,00000%	100,00000%	0,00000%	100,00000%
08	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 3.323.947,79	21,0606%	14,57175%	72,85873%	14,57175%	87,43048%	12,56952%	100,00000%
09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 63.853,46	0,4046%	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%	100,00000%	100,00000%
11	ESTRUTURAS	R\$ 320.591,65	2,0313%	25,00000%	100,00000%	0,00000%	100,00000%	0,00000%	100,00000%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.131.870,00	7,1715%	16,62753%	83,37247%	16,62753%	100,00000%	0,00000%	100,00000%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 24.516,11	0,1553%	0,00000%	100,00000%	0,00000%	100,00000%	0,00000%	100,00000%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 903.778,60	5,7264%	13,58713%	98,54515%	1,45485%	100,00000%	0,00000%	100,00000%
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 666.361,01	4,2221%	11,11111%	77,77778%	11,11111%	88,88889%	11,11111%	100,00000%
CUSTO DIRETO		R\$ 13.410.826,15	84,9712%	12,71785%	89,85995%	5,83079%	95,69074%	4,30926%	100,00000%
TOTAL BDI		R\$ 2.371.963,75	15,0288%						
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 15.782.789,90	100,0000%	R\$ 2.007.231,12	R\$ 14.182.407,83	R\$ 920.261,11	R\$ 15.102.668,94	R\$ 680.120,96	R\$ 15.782.789,90